



ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL						
			1	2	3	4	5	6	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	300.626,97	50,00%						
			150.313,49						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.531.649,56		1,24%	1,03%	0,59%	0,59%	0,59%	0,82%
			118.192,45	98.175,99	56.236,73	56.236,73	56.236,73	56.236,73	78.159,53
3	CANTEIRO DE OBRAS	2.710.697,79	100,00%						
			2.710.697,79						
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1.535.701,05		4,54%	4,55%	4,54%	4,55%	4,55%	4,54%
			69.720,83	69.874,40	69.720,83	69.720,83	69.874,40	69.874,40	69.720,83
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	617.863,08		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			154.465,77	154.465,77	154.465,77	154.465,77	154.465,77	154.465,77	
6	TERRAPLENAGEM	4.296.759,16							12,50%
									537.094,90
7	DRENAGEM	4.137.618,65							
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.012.391,40							
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
						0,00	0,00	0,00	0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	51.768.737,98							
11	SINALIZAÇÃO	2.795.993,01							
12	CONTENÇÕES	2.566.832,42		4,54%	4,55%	4,54%	4,55%	4,55%	4,54%
			116.534,19	116.790,88	116.534,19	116.534,19	116.790,88	116.534,19	116.534,19
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	2.036.314,87		40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	1,00%
			814.525,95	610.894,46	203.631,49	203.631,49	203.631,49	203.631,49	20.363,15
14	MATERIAIS ASFALTICOS	22.816.730,18							
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	400.487,20							5,55%
									22.227,04
16	PREVISÃO DE ISS	1.797.818,36		2,01%	1,72%	1,19%	1,19%	1,19%	1,29%
			36.136,15	30.922,48	21.394,04	21.394,04	21.394,04	21.394,04	23.191,86
			1.309.575,34	1.081.123,97	621.963,05	621.963,05	621.963,05	621.963,05	867.291,49
Total		108.326.221,68	2.861.011,28	4.170.586,62	5.251.710,59	5.873.693,63	6.496.086,93	7.363.378,42	

RODOVIA: ERS-332

EXTENSÃO(km): 59,82 km

TRECHO: Anta Gordá - Soledade



ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL										
		7	8	9	10	11	12	13				
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,82% 78.159,53	0,82% 78.159,53	0,82% 78.159,53	0,82% 78.159,53	0,82% 78.159,53	0,81% 77.206,36	0,81% 77.206,36				0,81% 77.206,36
3	CANTEIRO DE OBRAS											
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	4,55% 69.874,40	4,54% 69.720,83	4,55% 69.874,40	4,54% 69.720,83	4,55% 69.874,40	4,54% 69.720,83	4,55% 69.874,40				4,55% 69.874,40
5	SERVIÇOS PRELIMINARES											
6	TERRAPLENAGEM	12,50% 537.094,90	12,50% 537.094,90	12,50% 537.094,90	12,50% 537.094,90	12,50% 537.094,90	12,50% 537.094,90	12,50% 537.094,90				12,50% 537.094,90
7	DRENAGEM											
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00	10,00% 0,00				10,00% 0,00
10	PAVIMENTAÇÃO											
11	SINALIZAÇÃO											
12	CONTENÇÕES	4,55% 116.790,88	4,54% 116.534,19	4,55% 116.790,88	4,54% 116.534,19	4,55% 116.790,88	4,54% 116.534,19	4,55% 116.790,88				4,55% 116.790,88
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,00% 20.363,15	1,00% 20.363,15	1,00% 20.363,15	1,00% 20.363,15	1,00% 20.363,15	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57				0,50% 10.181,57
14	MATERIAIS ASFALTICOS											
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04				5,55% 22.227,04
16	PREVISÃO DE ISS	1,29% 23.191,86	1,29% 23.191,86	1,29% 23.191,86	1,29% 23.191,86	1,29% 23.191,86	1,28% 23.012,08	1,28% 23.012,08				1,28% 23.012,08
Total		867.701,74	867.291,49	867.701,74	867.291,49	867.701,74	855.976,96	855.976,96				856.387,22
Total Acumulado		8.231.080,16	9.098.371,65	9.966.073,39	10.833.364,87	11.701.066,61	12.557.043,58	13.413.430,79				

RODOVIA: ERS-332
EXTENSÃO(km): 59,82 km
TRECHO: Anta Gordá - Soledade



ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL										
		14	15	16	17	18	19	20				
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,14% 871.192,77	9,14% 871.192,77	9,30% 886.443,41	9,30% 886.443,41	9,30% 886.443,41	8,20% 781.595,26	8,20% 781.595,26	8,20% 781.595,26	8,18% 779.688,93		
3	CANTEIRO DE OBRAS											
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	4,54% 69.720,83	4,55% 69.874,40	4,54% 69.720,83	4,55% 69.874,40	4,55% 69.874,40	4,54% 69.720,83	4,55% 69.874,40	4,55% 69.874,40	4,54% 69.720,83		
5	SERVIÇOS PRELIMINARES											
6	TERRAPLENAGEM											
7	DRENAGEM	25,00% 1.034.404,66	25,00% 1.034.404,66	25,00% 1.034.404,66	25,00% 1.034.404,66	25,00% 1.034.404,66						
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS											
10	PAVIMENTAÇÃO	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80	10,00% 5.176.873,80		
11	SINALIZAÇÃO											
12	CONTENÇÕES	4,54% 116.534,19	4,55% 116.790,88	4,54% 116.534,19	4,55% 116.790,88	4,55% 116.790,88	4,54% 116.534,19	4,55% 116.790,88	4,55% 116.790,88	4,54% 116.534,19		
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57	0,50% 10.181,57		
14	MATERIAIS ASFALTICOS	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02	10,00% 2.281.673,02		
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04	5,55% 22.227,04		
16	PREVISÃO DE ISS	2,13% 38.293,53	2,13% 38.293,53	10,96% 197.040,89	10,96% 197.040,89	10,97% 197.220,67	9,58% 172.231,00	9,58% 172.231,00	9,58% 172.231,00	9,57% 172.051,22		
Total Acumulado		23.034.532,21	32.656.043,87	42.451.143,29	52.246.832,74	60.877.869,45	69.509.316,41	78.128.065,44				

RODOVIA: ERS-332

EXTENSÃO(km): 59,82 km

TRECHO: Anta Gordá - Soledade



ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL				TOTAL
		21	22	23	24	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				50,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,54%	10,02%	9,99%	150.313,49	300.626,97
3	CANTEIRO DE OBRAS	814.002,87	955.071,29	952.211,79		100,00%
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	4,55%	4,55%	4,55%		100,00%
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.874,40	69.874,40	69.874,40		100,00%
6	TERRAPLENAGEM					617.863,08
7	DRENAGEM					100,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	337.430,05	337.430,05	337.531,29		1.012.391,40
10	PAVIMENTAÇÃO	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%
11	SINALIZAÇÃO	5.176.873,80	5.176.873,80	5.176.873,80		51.768.737,98
12	CONTENÇÕES	4,55%	4,55%	4,55%		100,00%
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	116.790,88	116.790,88	116.790,88		2.566.832,42
14	MATERIAIS ASFALTICOS	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	2.281.673,02	2.281.673,02	2.281.673,02		22.816.730,18
16	PREVISÃO DE ISS	5,55%	5,55%	5,65%		100,00%
Total		22.227,04	22.227,04	22.627,53		400.487,20
Total Acumulado		87.124.042,60	97.679.919,38	108.175.908,20	150.313,49	1.797.818,36
					108.326.221,68	108.326.221,68

RODOVIA: ERS-332

EXTENSÃO(km): 59,82 km

TRECHO: Anta Gordá - Soledade