

## ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL						
			1	2	3	4	5	6	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	298.139,21	50,00%						
			149.069,61						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.302.502,68		3,75%	3,75%	3,86%	3,53%	3,53%	
				123.843,85	123.843,85	127.476,60	116.578,34	116.578,34	
3	CANTEIRO DE OBRAS	2.269.017,98	100,00%						
			2.269.017,98						
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	164.727,88		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
				14.973,76	14.973,76	14.973,76	14.973,76	14.973,76	
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	183.002,11		50,00%	50,00%				
				91.501,06	91.501,06				
6	TERRAPLENAGEM	1.655.983,14				25,00%	25,00%	25,00%	
						413.995,79	413.995,79	413.995,79	
7	DRENAGEM	1.080.822,05							
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.019.589,74							
10	PAVIMENTAÇÃO	9.369.696,04							
11	SINALIZAÇÃO	425.484,28							
12	CONTENÇÕES	5.208.627,19		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
				473.464,21	473.464,21	473.464,21	473.464,21	473.464,21	
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1.028.506,13		40,00%	40,00%	10,00%	1,25%	1,25%	
				411.402,45	411.402,45	102.850,61	12.856,33	12.856,33	
14	MATERIAIS ASFALTICOS	5.702.677,06							
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	69.081,38				25,00%	25,00%	25,00%	
						17.270,35	17.270,35	17.270,35	
16	PREVISÃO DE ISS	848.076,80	4,81%	5,92%	5,92%	5,67%	5,46%	5,46%	
			40.792,49	50.206,15	50.206,15	48.085,95	46.304,99	46.304,99	
<b>Total</b>		33.625.933,67	2.458.880,08	1.165.391,48	1.165.391,48	1.198.117,28	1.095.443,77	1.095.443,77	
<b>Total Acumulado</b>			<b>2.458.880,08</b>	<b>3.624.271,56</b>	<b>4.789.663,04</b>	<b>5.987.780,32</b>	<b>7.083.224,09</b>	<b>8.178.667,86</b>	

RODOVIA: ERS-348

EXTENSÃO(km): 10,30 km

TRECHO: ENTR. ERS-149(A) (P/ SÃO JOÃO DO POLÊSINE) - DONA FRANCISCA

**ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO**

ITEM	SERVIÇO	MENSAL						TOTAL
		7	8	9	10	11	12	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						50,00%	100,00%
							149.069,61	298.139,21
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,53%	17,76%	17,76%	15,77%	20,22%	6,54%	100,00%
		116.578,34	586.524,48	586.524,48	520.804,67	667.766,04	215.983,68	3.302.502,68
3	CANTEIRO DE OBRAS							100,00%
								2.269.017,98
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	100,00%
		14.973,76	14.973,76	14.973,76	14.973,76	14.973,76	14.990,24	164.727,88
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							100,00%
								183.002,11
6	TERRAPLENAGEM	25,00%						100,00%
		413.995,79						1.655.983,14
7	DRENAGEM		50,00%	50,00%				100,00%
			540.411,03	540.411,03				1.080.822,05
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50,00%	50,00%	100,00%
						1.009.794,87	1.009.794,87	2.019.589,74
10	PAVIMENTAÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			2.342.424,01	2.342.424,01	2.342.424,01	2.342.424,01		9.369.696,04
11	SINALIZAÇÃO					50,00%	50,00%	100,00%
						212.742,14	212.742,14	425.484,28
12	CONTENÇÕES	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	100,00%
		473.464,21	473.464,21	473.464,21	473.464,21	473.464,21	473.985,07	5.208.627,19
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	100,00%
		12.856,33	12.856,33	12.856,33	12.856,33	12.856,33	12.856,33	1.028.506,13
14	MATERIAIS ASFALTICOS		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			1.425.669,27	1.425.669,27	1.425.669,27	1.425.669,27		5.702.677,06
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	25,00%						100,00%
		17.270,35						69.081,38
16	PREVISÃO DE ISS	5,46%	14,00%	14,00%	12,65%	14,11%	6,54%	100,00%
		46.304,99	118.730,75	118.730,75	107.281,71	119.663,64	55.464,22	848.076,80
<b>Total</b>		1.095.443,77	5.515.053,83	5.515.053,83	4.897.473,97	6.279.354,27	2.144.886,15	33.625.933,67
<b>Total Acumulado</b>		<b>9.274.111,63</b>	<b>14.789.165,46</b>	<b>20.304.219,29</b>	<b>25.201.693,25</b>	<b>31.481.047,52</b>	<b>33.625.933,67</b>	-

RODOVIA: ERS-348

EXTENSÃO(km): 10,30 km

TRECHO: ENTR. ERS-149(A) (P/ SÃO JOÃO DO POLÊSINE) - D