



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.998.049,21	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			111.002,73	111.002,73	111.002,73	111.002,73	111.002,73
2	CANTEIRO DE OBRAS	353.390,63	15,00%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
			53.008,59	15.460,84	15.460,84	15.460,84	15.460,84
3	SALÃO DE VENDAS DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	1.013.493,72	-	-	-	50,00%	50,00%
						506.746,86	506.746,86
4	RECUPERAÇÃO SALÃO DE VENDAS DE PASSAGENS INTERESTADUAL	2.143.408,60	-	-	-	-	-
5	HIGIENIZAÇÃO E PINTURA DAS INSTALAÇÕES	693.716,84	-	-	-	-	-
6	RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL	816.591,52	-	-	-	16,67%	16,67%
						136.098,59	136.098,59
7	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTO E LEVANTAMENTOS TÉCNICOS	357.714,62	33,33%	33,33%	33,33%		
			119.238,21	119.238,21	119.238,21	-	-
8	REMOÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DE BRISES	860.585,16	-	-	-	-	-
9	RECOMPOSIÇÃO LAJE INFERIOR	1.949.462,08	-	-	-	-	25,00%
							487.365,52
10	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	9.166.768,81	-	-	-	-	-
11	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	702.354,95	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			39.019,72	39.019,72	39.019,72	39.019,72	39.019,72
12	PROTEÇÕES	455.880,02	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			25.326,67	25.326,67	25.326,67	25.326,67	25.326,67
TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO		20.511.416,16	347.595,92	310.048,17	310.048,17	833.655,41	1.321.020,93
			347.595,92	657.644,09	967.692,26	1.801.347,67	3.122.368,59

OBJETO: Execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional da ERPA
ENDEREÇO: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70 - Porto Alegre-RS
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 18 meses



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.998.049,21	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			111.002,73	111.002,73	111.002,73	111.002,73	111.002,73
2	CANTEIRO DE OBRAS	353.390,63	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
			15.460,84	15.460,84	15.460,84	15.460,84	15.460,84
3	SALÃO DE VENDAS DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	1.013.493,72	-	-	-	-	-
4	RECUPERAÇÃO SALÃO DE VENDAS DE PASSAGENS INTERESTADUAL	2.143.408,60	-	-	-	-	-
5	HIGIENIZAÇÃO E PINTURA DAS INSTALAÇÕES	693.716,84	-	-	-	-	-
6	RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL	816.591,52	-	-	-	-	-
7	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTO E LEVANTAMENTOS TÉCNICOS	357.714,62	-	-	-	-	-
8	REMOÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DE BRISES	860.585,16	-	-	-	-	-
9	RECOMPOSIÇÃO LAJE INFERIOR	1.949.462,08	-	-	-	-	-
10	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	9.166.768,81	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			916.676,88	916.676,88	916.676,88	916.676,88	916.676,88
11	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	702.354,95	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			39.019,72	39.019,72	39.019,72	39.019,72	39.019,72
12	PROTEÇÕES	455.880,02	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			25.326,67	25.326,67	25.326,67	25.326,67	25.326,67
TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO		20.511.416,16					
		MENSAL	1.107.486,84	1.107.486,84	1.107.486,84	1.107.486,84	1.107.486,84
		ACUMULADO	11.860.875,35	12.968.362,19	14.075.849,03	15.183.335,88	16.290.822,72

OBJETO: Execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional da ERPA
ENDEREÇO: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70 - Porto Alegre-RS
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 18 meses



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.998.049,21	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
			111.002,73	111.002,73	111.002,73	1.998.049,21
2	CANTEIRO DE OBRAS	353.390,63	4,38%	4,38%	15,00%	100,00%
			15.460,84	15.460,84	53.008,59	353.390,63
3	SALÃO DE VENDAS DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	1.013.493,72	-	-	-	100,00%
			-	-	-	1.013.493,72
4	RECUPERAÇÃO SALÃO DE VENDAS DE PASSAGENS INTERESTADUAL	2.143.408,60	-	-	-	100,00%
			-	-	-	2.143.408,60
5	HIGIENIZAÇÃO E PINTURA DAS INSTALAÇÕES	693.716,84	-	-	-	100,00%
			-	-	-	693.716,84
6	RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL	816.591,52	-	-	-	100,00%
			-	-	-	816.591,52
7	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTO E LEVANTAMENTOS TÉCNICOS	357.714,62	-	-	-	100,00%
			-	-	-	357.714,62
8	REMOÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DE BRISES	860.585,16	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			286.861,72	286.861,72	286.861,72	860.585,16
9	RECOMPOSIÇÃO LAJE INFERIOR	1.949.462,08	-	-	-	100,00%
			-	-	-	1.949.462,08
10	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	9.166.768,81	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			916.676,88	916.676,88	916.676,88	9.166.768,81
11	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	702.354,95	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
			39.019,72	39.019,72	39.019,72	702.354,95
12	PROTEÇÕES	455.880,02	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
			25.326,67	25.326,67	25.326,67	455.880,02
TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO		20.511.416,16	MENSAL	1.394.348,56	1.431.896,32	20.511.416,16
			ACUMULADO	19.079.519,84	20.511.416,16	

OBJETO: Execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional da ERPA
ENDEREÇO: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70 - Porto Alegre-RS
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 18 meses