

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL					
			1	2	3	4	5	6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	303.771,72	10,00%			40,00%		
			30.377,17			121.508,69		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.494.097,03		0,69%	0,11%		5,81%	8,37%
				51.505,43	7.907,50		435.647,80	627.407,62
3	CANTEIRO DE OBRAS	2.715.224,13	3,00%			97,00%		
			81.456,72			2.633.767,41		
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1.616.206,56	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	347.841,29	50,00%	50,00%				
			173.920,65	173.920,65				
6	TERRAPLENAGEM	3.702.796,87				33,33%	33,33%	33,34%
						1.234.142,20	1.234.142,20	1.234.512,48
7	DRENAGEM	19.761.893,35						20,00%
								3.952.378,67
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.094.498,67						
10	PAVIMENTAÇÃO	19.425.819,31						
11	SINALIZAÇÃO	2.979.281,56						
12	CONTENÇÕES	38.976.306,78					8,33%	8,33%
						3.248.025,57	3.248.025,57	
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	3.252.408,91	32,00%	32,00%	32,00%	4,00%		
			1.040.770,85	1.040.770,85	1.040.770,85	130.096,36		
14	MATERIAIS ASFALTICOS	13.810.817,34		1,00%				
				138.108,17				
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	321.782,73	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82
16	PREVISÃO DE ISS	3.153.169,07	1,24%	1,31%	1,00%	3,65%	4,34%	7,92%
			39.051,30	41.169,15	31.485,86	115.101,03	136.837,80	249.687,78
Total		118.955.915,33	1.473.242,77	1.553.140,32	1.187.830,29	4.342.281,75	5.162.319,44	9.419.678,17
Total Acumulado			1.473.242,77	3.026.383,09	4.214.213,38	8.556.495,13	13.718.814,57	23.138.492,75

RODOVIA: RSC-453 B

EXTENSÃO(km): 39,45 km

TRECHO: Lajeado Grande - Itati

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL						
		7	8	9	10	11	12	13
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,16%	7,16%	11,22%	11,22%	7,34%	7,34%	7,34%
		536.739,19	536.739,19	840.603,22	840.603,22	550.321,87	550.321,87	550.321,87
3	CANTEIRO DE OBRAS							
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							
6	TERRAPLENAGEM							
7	DRENAGEM	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		3.952.378,67	3.952.378,67	3.952.378,67	3.952.378,67			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10	PAVIMENTAÇÃO			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		2.428.227,41		2.428.227,41	2.428.227,41	2.428.227,41	2.428.227,41	
11	SINALIZAÇÃO							
12	CONTENÇÕES	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		3.248.025,57	3.248.025,57	3.248.025,57	3.248.025,57	3.248.025,57	3.248.025,57	3.248.025,57
13	PROJETOS DE ENGENHARIA							
14	MATERIAIS ASFALTICOS			12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%
		1.709.088,65		1.709.088,65	1.709.088,65	1.709.088,65	1.709.088,65	
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82
16	PREVISÃO DE ISS	6,77%	6,77%	10,61%	10,61%	6,95%	6,95%	6,95%
		213.604,70	213.604,70	334.532,67	334.532,67	219.010,16	219.010,16	219.010,16
Total		8.058.414,20	8.058.414,20	12.620.522,26	12.620.522,26	8.262.339,72	8.262.339,72	8.262.339,72
Total Acumulado		31.196.906,94	39.255.321,14	51.875.843,39	64.496.365,65	72.758.705,37	81.021.045,10	89.283.384,82

RODOVIA: RSC-453 B

EXTENSÃO(km): 39,45 km

TRECHO: Lajeado Grande - Itati

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL					TOTAL
		14	15	16	17	18	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					50,00%	100,00%
						151.885,86	303.771,72
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,34%	7,34%	9,34%	2,21%		100,00%
		550.321,87	550.321,87	699.920,69	165.413,84		7.494.097,03
3	CANTEIRO DE OBRAS						100,00%
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25	89.789,25	1.616.206,56
5	SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00%
6	TERRAPLENAGEM						347.841,29
							100,00%
7	DRENAGEM						3.702.796,87
							100,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			50,00%	50,00%		19.761.893,35
				547.249,34	547.249,34		100,00%
10	PAVIMENTAÇÃO	12,50%	12,50%	12,50%			1.094.498,67
		2.428.227,41	2.428.227,41	2.428.227,41			100,00%
11	SINALIZAÇÃO			50,00%	50,00%		19.425.819,31
				1.489.640,78	1.489.640,78		100,00%
12	CONTENÇÕES	8,33%	8,33%	8,33%			2.979.281,56
		3.248.025,57	3.248.025,57	3.248.025,57			100,00%
13	PROJETOS DE ENGENHARIA						38.976.306,78
							100,00%
14	MATERIAIS ASFALTICOS	12,38%	12,38%	12,38%			3.252.408,91
		1.709.088,65	1.709.088,65	1.709.088,65			100,00%
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	13.810.817,34
		17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82	17.876,82	100,00%
16	PREVISÃO DE ISS	6,95%	6,95%	8,83%	1,99%	0,22%	321.782,73
		219.010,16	219.010,16	278.545,62	62.897,70	7.067,29	100,00%
Total		8.262.339,72	8.262.339,72	10.508.364,12	2.372.867,72	266.619,23	3.153.169,07
Total Acumulado		97.545.724,54	105.808.064,26	116.316.428,38	118.689.296,10	118.955.915,33	-
RODOVIA: RSC-453 B							
EXTENSÃO(km): 39,45 km							
TRECHO: Lajeado Grande - Itati							