

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL					
			1	2	3	4	5	6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	299.825,64	10,00%			40,00%		
			29.982,56			119.930,26		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.276.146,63		1,47%	0,23%		7,23%	7,39%
				18.818,19	2.907,99		92.308,48	94.263,81
3	CANTEIRO DE OBRAS	1.382.434,10	3,00%			97,00%		
			41.473,02			1.340.961,08		
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	257.949,51	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			21.495,79	21.495,79	21.495,79	21.495,79	21.495,79	21.495,79
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	79.690,48	50,00%	50,00%				
			39.845,24	39.845,24				
6	TERRAPLENAGEM	434.657,45				40,00%	40,00%	20,00%
						173.862,98	173.862,98	86.931,49
7	DRENAGEM	456.293,85						66,67%
								304.195,90
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	129.407,67						
10	PAVIMENTAÇÃO	3.835.443,68						
11	SINALIZAÇÃO	386.516,85						
12	CONTENÇÕES	2.120.772,51					20,00%	20,00%
							424.154,50	424.154,50
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	390.138,98	32,00%	32,00%	32,00%	4,00%		
			124.844,47	124.844,47	124.844,47	15.605,56		
14	MATERIAIS ASFALTICOS	3.634.445,99		1,00%				
				36.344,46				
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	53.470,15	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			4.455,85	4.455,85	4.455,85	4.455,85	4.455,85	4.455,85
16	PREVISÃO DE ISS	247.591,27	1,78%	1,67%	1,04%	11,37%	4,86%	6,35%
			4.403,34	4.129,61	2.582,30	28.162,76	12.033,78	15.716,76
Total		14.984.784,76	266.500,28	249.933,62	156.286,40	1.704.474,27	728.311,38	951.214,10
Total Acumulado			266.500,28	516.433,90	672.720,30	2.377.194,58	3.105.505,96	4.056.720,06

RODOVIA: VRS-840

EXTENSÃO TOTAL (km): 7,79 km

TRECHO: Ivoti - Lindolfo Collor

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL						TOTAL
		7	8	9	10	11	12	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						50,00%	100,00%
							149.912,82	299.825,64
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21,61%	20,27%	20,27%	16,55%	4,99%		100,00%
		275.719,66	258.676,43	258.676,43	211.148,11	63.627,53		1.276.146,63
3	CANTEIRO DE OBRAS							100,00%
								1.382.434,10
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		21.495,79	21.495,79	21.495,79	21.495,79	21.495,79	21.495,79	257.949,51
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							100,00%
								79.690,48
6	TERRAPLENAGEM							100,00%
								434.657,45
7	DRENAGEM	33,33%						100,00%
		152.097,95						456.293,85
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00%		100,00%
						129.407,67		129.407,67
10	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		958.860,92	958.860,92	958.860,92	958.860,92			3.835.443,68
11	SINALIZAÇÃO					100,00%		100,00%
						386.516,85		386.516,85
12	CONTENÇÕES	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
		424.154,50	424.154,50	424.154,50				2.120.772,51
13	PROJETOS DE ENGENHARIA							100,00%
								390.138,98
14	MATERIAIS ASFALTICOS	24,75%	24,75%	24,75%	24,75%			100,00%
		899.525,38	899.525,38	899.525,38	899.525,38			3.634.445,99
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		4.455,85	4.455,85	4.455,85	4.455,85	4.455,85	4.455,85	53.470,15
16	PREVISÃO DE ISS	18,57%	17,42%	17,42%	14,22%	4,11%	1,19%	100,00%
		45.971,20	43.129,56	43.129,56	35.205,08	10.172,73	2.954,60	247.591,27
Total		2.782.281,25	2.610.298,43	2.610.298,43	2.130.691,13	615.676,41	178.819,06	14.984.784,76
Total Acumulado		6.839.001,30	9.449.299,73	12.059.598,16	14.190.289,29	14.805.965,70	14.984.784,76	-

RODOVIA: VRS-840

EXTENSÃO TOTAL (km): 7,79 km

TRECHO: Ivoti - Lindolfo Collor