

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL					
			1	2	3	4	5	6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	327.471,95	10,00%			40,00%		
			32.747,20			130.988,78		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.854.836,95		0,80%	0,07%		4,78%	4,68%
				31.007,76	2.739,90		184.262,68	180.281,83
3	CANTEIRO DE OBRAS	2.271.871,48	3,00%			97,00%		
			68.156,14			2.203.715,34		
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	319.611,49	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	141.742,35	50,00%	50,00%				
			70.871,18	70.871,18				
6	TERRAPLENAGEM	818.701,41				33,33%	33,33%	33,34%
						272.873,18	272.873,18	272.955,05
7	DRENAGEM	1.311.762,26						20,00%
								262.352,45
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	248.763,12						
10	PAVIMENTAÇÃO	10.004.214,67						
11	SINALIZAÇÃO	688.859,22						
12	CONTENÇÕES	11.498.080,29					8,33%	8,33%
						958.173,36	958.173,36	
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	3.161.279,57	32,00%	32,00%	32,00%	4,00%		
			1.011.609,46	1.011.609,46	1.011.609,46	126.451,18		
14	MATERIAIS ASFALTICOS	7.299.860,11		1,00%				
				72.998,60				
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	95.252,15	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79
16	PREVISÃO DE ISS	655.779,09	2,87%	2,88%	2,47%	6,56%	3,42%	4,04%
			18.818,02	18.866,42	16.181,40	43.005,09	22.435,60	26.466,98
Total		42.698.086,11	1.225.249,97	1.228.401,39	1.053.578,74	2.800.081,55	1.460.792,80	1.723.277,65
Total Acumulado			1.225.249,97	2.453.651,37	3.507.230,11	6.307.311,65	7.768.104,45	9.491.382,11

RODOVIA: VRS-873

EXTENSÃO(km): 13,87 km

TRECHO: ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL						
		7	8	9	10	11	12	13
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,84%	3,84%	11,43%	11,43%	10,62%	10,62%	10,62%
		147.833,50	147.833,50	440.631,24	440.631,24	409.443,32	409.443,32	409.443,32
3	CANTEIRO DE OBRAS							
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							
6	TERRAPLENAGEM							
7	DRENAGEM	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		262.352,45	262.352,45	262.352,45	262.352,45			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10	PAVIMENTAÇÃO			14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%
				1.430.602,70	1.430.602,70	1.430.602,70	1.430.602,70	1.430.602,70
11	SINALIZAÇÃO							
12	CONTENÇÕES	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		958.173,36	958.173,36	958.173,36	958.173,36	958.173,36	958.173,36	958.173,36
13	PROJETOS DE ENGENHARIA							
14	MATERIAIS ASFALTICOS			14,14%	14,14%	14,14%	14,14%	14,14%
				1.032.408,79	1.032.408,79	1.032.408,79	1.032.408,79	1.032.408,79
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79
16	PREVISÃO DE ISS	3,31%	3,31%	9,86%	9,86%	9,17%	9,17%	9,17%
		21.703,28	21.703,28	64.688,60	64.688,60	60.109,93	60.109,93	60.109,93
Total		1.413.110,56	1.413.110,56	4.211.905,11	4.211.905,11	3.913.786,08	3.913.786,08	3.913.786,08
Total Acumulado		10.904.492,67	12.317.603,23	16.529.508,35	20.741.413,46	24.655.199,53	28.568.985,61	32.482.771,69

RODOVIA: VRS-873

EXTENSÃO(km): 13,87 km

TRECHO: ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL					TOTAL
		14	15	16	17	18	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					50,00%	100,00%
						163.735,98	327.471,95
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,62%	10,59%	4,47%	1,59%		100,00%
		409.443,32	408.254,04	172.376,89	61.211,10		3.854.836,95
3	CANTEIRO DE OBRAS						100,00%
							2.271.871,48
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19	17.756,19	319.611,49
5	SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00%
							141.742,35
6	TERRAPLENAGEM						100,00%
							818.701,41
7	DRENAGEM						100,00%
							1.311.762,26
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			50,00%	50,00%		100,00%
				124.381,56	124.381,56		248.763,12
10	PAVIMENTAÇÃO	14,30%	14,20%				100,00%
		1.430.602,70	1.420.598,48				10.004.214,67
11	SINALIZAÇÃO			50,00%	50,00%		100,00%
				344.429,61	344.429,61		688.859,22
12	CONTENÇÕES	8,33%	8,33%	8,33%			100,00%
		958.173,36	958.173,36	958.173,36			11.498.080,29
13	PROJETOS DE ENGENHARIA						100,00%
							3.161.279,57
14	MATERIAIS ASFALTICOS	14,14%	14,14%				100,00%
		1.032.408,79	1.032.408,79				7.299.860,11
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	95.252,15
16	PREVISÃO DE ISS	9,17%	9,14%	3,86%	1,32%	0,44%	100,00%
		60.109,93	59.935,34	25.306,46	8.626,83	2.913,47	655.779,09
Total		3.913.786,08	3.902.417,98	1.647.715,86	561.697,08	189.697,43	42.698.086,11
Total Acumulado		36.396.557,76	40.298.975,74	41.946.691,60	42.508.388,68	42.698.086,11	-

RODOVIA: VRS-873

EXTENSÃO(km): 13,87 km

TRECHO: ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA