

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL					
			1	2	3	4	5	6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	306.694,41	10,00%			40,00%		
			30.669,44			122.677,76		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.398.773,26		0,45%	0,07%		6,19%	5,86%
				15.244,33	2.333,59		210.418,89	199.206,76
3	CANTEIRO DE OBRAS	2.364.903,86	3,00%			97,00%		
			70.947,12			2.293.956,74		
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	499.105,44	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	111.303,91	50,00%	50,00%				
			55.651,96	55.651,96				
6	TERRAPLENAGEM	612.062,01				20,00%	20,00%	20,00%
						122.412,40	122.412,40	122.412,40
7	DRENAGEM	931.098,15						
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	318.687,61						
10	PAVIMENTAÇÃO	14.421.231,60						
11	SINALIZAÇÃO	514.420,48						
12	CONTENÇÕES	25.919.664,61					10,00%	10,00%
							2.591.966,46	2.591.966,46
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1.717.675,81	32,00%	32,00%	32,00%	4,00%		
			549.656,26	549.656,26	549.656,26	68.707,03		
14	MATERIAIS ASFALTICOS	3.452.809,65		1,00%				
				34.528,10				
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	80.030,68	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15
16	PREVISÃO DE ISS	1.402.782,62	1,35%	1,26%	1,07%	4,83%	5,41%	5,39%
			18.972,08	17.641,29	14.995,03	67.764,86	75.903,12	75.615,32
Total		56.051.244,10	758.071,08	704.896,16	599.159,10	2.707.693,03	3.032.875,10	3.021.375,17
Total Acumulado			758.071,08	1.462.967,24	2.062.126,35	4.769.819,38	7.802.694,48	10.824.069,65

RODOVIA: VRS-858

EXTENSÃO(km): 12,86 km

TRECHO: Linha do Rio

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL						
		7	8	9	10	11	12	13
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,86%	6,52%	11,71%	11,71%	11,04%	11,04%	11,04%
		199.206,76	221.715,27	397.828,32	397.835,07	375.319,80	375.319,80	375.319,80
3	CANTEIRO DE OBRAS							
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							
6	TERRAPLENAGEM	20,00%	20,00%					
		122.412,40	122.412,40					
7	DRENAGEM		33,33%	33,33%	33,34%			
			310.335,01	310.335,01	310.428,12			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10	PAVIMENTAÇÃO			14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%
				2.062.236,12	2.062.236,12	2.062.236,12	2.062.236,12	2.062.236,12
11	SINALIZAÇÃO							
12	CONTENÇÕES	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		2.591.966,46	2.591.966,46	2.591.966,46	2.591.966,46	2.591.966,46	2.591.966,46	2.591.966,46
13	PROJETOS DE ENGENHARIA							
14	MATERIAIS ASFALTICOS			14,14%	14,14%	14,14%	14,14%	14,14%
				488.325,94	488.325,94	488.325,94	488.325,94	488.325,94
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15
16	PREVISÃO DE ISS	5,39%	6,00%	10,76%	10,77%	10,16%	10,16%	10,16%
		75.615,32	84.159,15	151.008,50	151.011,07	142.464,67	142.464,67	142.464,67
Total		3.021.375,17	3.362.762,52	6.033.874,58	6.033.977,00	5.692.487,22	5.692.487,22	5.692.487,22
Total Acumulado		13.845.444,81	17.208.207,34	23.242.081,92	29.276.058,92	34.968.546,14	40.661.033,36	46.353.520,57

RODOVIA: VRS-858

EXTENSÃO(km): 12,86 km

TRECHO: Linha do Rio

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL					TOTAL
		14	15	16	17	18	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					50,00%	100,00%
						153.347,21	306.694,41
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,04%	5,48%	0,62%	1,37%		100,00%
		375.319,80	186.279,20	20.988,98	46.436,89		3.398.773,26
3	CANTEIRO DE OBRAS						100,00%
							2.364.903,86
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08	27.728,08	499.105,44
5	SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00%
							111.303,91
6	TERRAPLENAGEM						100,00%
							612.062,01
7	DRENAGEM						100,00%
							931.098,15
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100,00%		100,00%
					318.687,61		318.687,61
10	PAVIMENTAÇÃO	14,30%	14,20%				100,00%
		2.062.236,12	2.047.814,89				14.421.231,60
11	SINALIZAÇÃO			50,00%	50,00%		100,00%
				257.210,24	257.210,24		514.420,48
12	CONTENÇÕES	10,00%					100,00%
		2.591.966,46					25.919.664,61
13	PROJETOS DE ENGENHARIA						100,00%
							1.717.675,81
14	MATERIAIS ASFALTICOS	14,14%	14,14%				100,00%
		488.325,94	488.325,94				3.452.809,65
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15	4.446,15	80.030,68
16	PREVISÃO DE ISS	10,16%	5,04%	0,57%	1,20%	0,34%	100,00%
		142.464,67	70.708,25	7.967,04	16.800,73	4.762,19	1.402.782,62
Total		5.692.487,22	2.825.302,50	318.340,49	671.309,70	190.283,62	56.051.244,10
Total Acumulado		52.046.007,79	54.871.310,29	55.189.650,78	55.860.960,48	56.051.244,10	-

RODOVIA: VRS-858

EXTENSÃO(km): 12,86 km

TRECHO: Linha do Rio