

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL					
			1	2	3	4	5	6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	327.302,64	10,00%			40,00%		
			32.730,26			130.921,06		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.736.344,42		0,78%	0,12%		13,60%	14,05%
				13.616,46	2.105,17		236.071,03	244.022,38
3	CANTEIRO DE OBRAS	796.776,44	3,00%			97,00%		
			23.903,29			772.873,15		
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	182.209,55	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			15.184,13	15.184,13	15.184,13	15.184,13	15.184,13	15.184,13
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	66.936,90	50,00%	50,00%				
			33.468,45	33.468,45				
6	TERRAPLENAGEM	381.934,45				40,00%	40,00%	20,00%
						152.773,78	152.773,78	76.386,89
7	DRENAGEM	479.407,64						66,67%
								319.605,09
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	117.408,00						
10	PAVIMENTAÇÃO	3.353.702,48						
11	SINALIZAÇÃO	325.015,11						
12	CONTENÇÕES	8.898.591,25					20,00%	20,00%
							1.779.718,25	1.779.718,25
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	539.214,92	32,00%	32,00%	32,00%	4,00%		
			172.548,77	172.548,77	172.548,77	21.568,60		
14	MATERIAIS ASFALTICOS	1.765.820,29		1,00%				
				17.658,20				
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	44.987,21	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			3.748,93	3.748,93	3.748,93	3.748,93	3.748,93	3.748,93
16	PREVISÃO DE ISS	549.566,73	1,48%	1,35%	1,02%	5,77%	11,50%	12,82%
			8.137,99	7.405,10	5.594,81	31.706,14	63.220,30	70.479,29
Total		19.565.218,03	289.721,83	263.630,05	199.181,82	1.128.775,79	2.250.716,42	2.509.144,96
Total Acumulado			289.721,83	553.351,88	752.533,70	1.881.309,48	4.132.025,91	6.641.170,87

RODOVIA: ERS-373

EXTENSÃO(km): 6,55 km

TRECHO: ENTR. ERS-115 (VÁRZEA GRANDE-GRAMADO) - SERRA GRANDE
(GRAMADO)

ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL						TOTAL
		7	8	9	10	11	12	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						50,00%	100,00%
							163.651,32	327.302,64
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,71%	19,69%	19,69%	8,29%	3,08%		100,00%
		359.579,55	341.811,11	341.811,11	143.924,24	53.403,36		1.736.344,42
3	CANTEIRO DE OBRAS							100,00%
								796.776,44
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		15.184,13	15.184,13	15.184,13	15.184,13	15.184,13	15.184,13	182.209,55
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							100,00%
								66.936,90
6	TERRAPLENAGEM							100,00%
								381.934,45
7	DRENAGEM	33,33%						100,00%
		159.802,55						479.407,64
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00%		100,00%
						117.408,00		117.408,00
10	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		838.425,62	838.425,62	838.425,62	838.425,62			3.353.702,48
11	SINALIZAÇÃO					100,00%		100,00%
						325.015,11		325.015,11
12	CONTENÇÕES	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
		1.779.718,25	1.779.718,25	1.779.718,25				8.898.591,25
13	PROJETOS DE ENGENHARIA							100,00%
								539.214,92
14	MATERIAIS ASFALTICOS	24,75%	24,75%	24,75%	24,75%			100,00%
		437.040,52	437.040,52	437.040,52	437.040,52			1.765.820,29
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		3.748,93	3.748,93	3.748,93	3.748,93	3.748,93	3.748,93	44.987,21
16	PREVISÃO DE ISS	18,90%	17,96%	17,96%	7,56%	2,71%	0,96%	100,00%
		103.854,86	98.722,92	98.722,92	41.568,64	14.876,94	5.276,83	549.566,73
Total		3.697.354,42	3.514.651,49	3.514.651,49	1.479.892,09	529.636,47	187.861,21	19.565.218,03
Total Acumulado		10.338.525,28	13.853.176,77	17.367.828,26	18.847.720,35	19.377.356,82	19.565.218,03	-

RODOVIA: ERS-373

EXTENSÃO(km): 6,55 km

TRECHO: ENTR. ERS-115 (VÁRZEA GRANDE-GRAMADO) - SEI (GRAMADO)