



RODOVIA: ERS-332
 EXTENSÃO(km): 32,20 km
 TRECHO: Encantado - Anta Gorda

Macroprocesso	Nível de Risco		VALORES			
			Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2	Baixo	R\$ 289.936,89	0,38%	0,008%	R\$ 293.517,46
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5	Baixo	R\$ 6.436.403,08	8,55%	0,427%	R\$ 6.621.872,00
CANTEIRO DE OBRAS	3	Baixo	R\$ 2.258.853,02	3,00%	0,090%	R\$ 2.262.285,70
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 1.497.157,00	1,99%	0,139%	R\$ 1.556.691,51
SERVIÇOS PRELIMINARES	18	Médio	R\$ 304.083,43	0,40%	0,073%	R\$ 337.117,47
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	14	Médio	R\$ 201.812,59	0,27%	0,038%	R\$ 218.576,38
TERRAPLENAGEM	50	Alto	R\$ 1.754.569,95	2,33%	1,165%	R\$ 2.348.176,80
DRENAGEM	40	Alto	R\$ 1.784.091,49	2,37%	0,948%	R\$ 2.257.439,83
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4	Baixo	R\$ 539.395,40	0,72%	0,029%	R\$ 551.580,25
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	18	Médio	R\$ 740.074,05	0,98%	0,177%	R\$ 820.682,48
PAVIMENTAÇÃO	24	Médio	R\$ 26.122.102,83	34,69%	8,325%	R\$ 30.033.692,13
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 1.441.070,74	1,91%	0,191%	R\$ 1.526.684,64
CONTENÇÕES	95	Extremo	R\$ 14.987.562,22	19,90%	18,906%	R\$ 25.065.423,90
PROJETOS DE ENGENHARIA	30	Médio	R\$ 2.450.971,60	3,25%	0,976%	R\$ 2.923.224,80
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 14.501.109,39	19,26%	3,659%	R\$ 16.193.585,29
TOTAL	339,00		R\$ 75.309.193,68	100%		R\$ 93.010.550,64

Acréscimo Percentual devido ao Risco	23,505%
--------------------------------------	---------