



RODOVIA: VRS-826  
 EXTENSÃO(km): 19,56 km  
 TRECHO: Entr. ERS-452 (Feliz) - Entr. ERS-122 (p/ Farroupilha)

Macroprocesso	Nível de Risco		VALORES			
			Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3	Baixo	R\$ 289.936,89	0,70%	0,021%	R\$ 299.600,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4	Baixo	R\$ 3.241.991,73	7,86%	0,315%	R\$ 3.470.991,04
CANTEIRO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 2.258.853,02	5,48%	0,384%	R\$ 2.317.982,93
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 602.454,40	1,46%	0,102%	R\$ 1.436.000,07
SERVIÇOS PRELIMINARES	12	Médio	R\$ 180.533,98	0,44%	0,053%	R\$ 193.428,38
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	18	Médio	R\$ 131.562,36	0,32%	0,057%	R\$ 145.929,09
TERRAPLENAGEM	16	Médio	R\$ 1.065.819,51	2,59%	0,414%	R\$ 1.168.297,57
DRENAGEM	29	Médio	R\$ 1.088.646,27	2,64%	0,766%	R\$ 1.290.550,03
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34	Médio	R\$ 344.853,20	0,84%	0,284%	R\$ 421.047,78
PAVIMENTAÇÃO	24	Médio	R\$ 7.759.241,26	18,82%	4,517%	R\$ 8.913.743,60
SINALIZAÇÃO	13	Médio	R\$ 901.239,10	2,19%	0,284%	R\$ 971.226,38
CONTENÇÕES	59	Alto	R\$ 16.660.266,57	40,41%	23,843%	R\$ 23.412.046,53
PROJETOS DE ENGENHARIA	20	Médio	R\$ 1.044.997,26	2,53%	0,507%	R\$ 1.172.718,59
MATERIAIS ASFALTICOS	14	Médio	R\$ 5.655.583,79	13,72%	1,921%	R\$ 6.126.843,81
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 41.225.979,34</b>	<b>100%</b>		<b>R\$ 51.340.406,55</b>

Acréscimo Percentual devido ao Risco	24,534%
--------------------------------------	---------

