



RODOVIA: ERS-149
EXTENSÃO(km): 32,98 km
TRECHO: Entr. BRS-287 - Nova Palma

Macroprocesso			VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29	Médio	R\$ 289.936,89	0,46%	0,135%	R\$ 343.273,29
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13	Médio	R\$ 6.469.555,08	10,37%	1,348%	R\$ 6.964.669,95
CANTEIRO DE OBRAS	34	Médio	R\$ 2.258.853,02	3,62%	1,231%	R\$ 2.758.800,87
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	31	Médio	R\$ 315.535,20	0,51%	0,157%	R\$ 379.322,41
SERVIÇOS PRELIMINARES	18	Médio	R\$ 311.449,40	0,50%	0,090%	R\$ 345.255,37
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	13	Médio	R\$ 206.701,21	0,33%	0,043%	R\$ 222.642,24
TERRAPLENAGEM	35	Médio	R\$ 5.818.260,68	9,32%	3,264%	R\$ 7.150.324,34
DRENAGEM	35	Médio	R\$ 2.385.459,89	3,82%	1,338%	R\$ 2.931.618,16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20	Médio	R\$ 552.461,50	0,89%	0,177%	R\$ 620.658,42
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	46	Alto	R\$ 1.144.952,99	1,83%	0,844%	R\$ 1.499.811,95
PAVIMENTAÇÃO	52	Alto	R\$ 18.722.108,21	30,00%	15,602%	R\$ 25.292.123,65
SINALIZAÇÃO	25	Médio	R\$ 1.656.534,92	2,65%	0,664%	R\$ 1.914.871,60
CONTENÇÕES	69	Alto	R\$ 5.032.183,33	8,06%	5,565%	R\$ 7.452.857,18
PROJETOS DE ENGENHARIA	45	Alto	R\$ 1.847.020,79	2,96%	1,332%	R\$ 2.401.435,86
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 15.387.395,68	24,66%	4,685%	R\$ 17.173.614,24
TOTAL	484,00		R\$ 62.398.408,79	100%		R\$ 77.451.279,53

Acréscimo Percentual devido ao Risco	24,124%
--------------------------------------	---------