



RODOVIA: ERS-348  
 EXTENSÃO(km): 12,53km  
 TRECHO: Dona Francisca - Agudo

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3	Baixo	R\$ 289.936,89	0,21%	0,006%	R\$ 295.329,70
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5	Baixo	R\$ 3.116.232,16	2,23%	0,112%	R\$ 3.205.033,23
CANTEIRO DE OBRAS	4	Baixo	R\$ 2.258.853,02	1,62%	0,065%	R\$ 2.262.228,93
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	4	Baixo	R\$ 494.370,00	0,35%	0,014%	R\$ 505.245,22
SERVIÇOS PRELIMINARES	14	Médio	R\$ 76.793,91	0,06%	0,008%	R\$ 82.313,96
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	14	Médio	R\$ 20.959,09	0,02%	0,002%	R\$ 22.711,40
TERRAPLENAGEM	20	Médio	R\$ 33.264.189,39	23,86%	4,771%	R\$ 37.392.574,69
DRENAGEM	22	Médio	R\$ 1.096.941,09	0,79%	0,173%	R\$ 1.246.632,41
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6	Baixo	R\$ 7.615.836,60	5,46%	0,328%	R\$ 7.874.256,15
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	33	Médio	R\$ 78.221.448,63	56,10%	18,512%	R\$ 101.482.955,45
PAVIMENTAÇÃO	31	Médio	R\$ 7.919.713,02	5,68%	1,761%	R\$ 9.498.760,55
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 511.200,64	0,37%	0,037%	R\$ 540.247,96
PROJETOS DE ENGENHARIA	30	Médio	R\$ 1.571.794,91	1,13%	0,338%	R\$ 1.874.308,34
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 2.982.776,39	2,14%	0,406%	R\$ 3.330.496,82
<b>TOTAL</b>	<b>215,00</b>		<b>R\$ 139.441.045,74</b>	<b>100%</b>		<b>R\$ 169.613.094,81</b>

Acréscimo Percentual devido ao Risco	21,638%
--------------------------------------	---------