



RODOVIA: ERS-437
EXTENSÃO(km): 9,20 km
TRECHO: Vila Flores - Nova Roma do Sul

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	20	Médio	R\$ 289.936,89	0,57%	0,114%	R\$ 325.716,77
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20	Médio	R\$ 6.214.728,52	12,19%	2,438%	R\$ 6.983.124,58
CANTEIRO DE OBRAS	5	Baixo	R\$ 2.258.853,02	4,43%	0,222%	R\$ 2.265.100,47
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 1.497.157,00	2,94%	0,206%	R\$ 1.559.199,33
SERVIÇOS PRELIMINARES	4	Baixo	R\$ 87.100,85	0,17%	0,007%	R\$ 89.117,07
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	6	Baixo	R\$ 60.302,59	0,12%	0,007%	R\$ 62.343,25
TERRAPLENAGEM	15	Médio	R\$ 7.192.419,40	14,11%	2,116%	R\$ 7.838.072,04
DRENAGEM	20	Médio	R\$ 1.828.229,62	3,59%	0,717%	R\$ 2.052.114,54
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14	Médio	R\$ 657.075,50	1,29%	0,180%	R\$ 711.636,70
PAVIMENTAÇÃO	31	Médio	R\$ 9.997.508,54	19,61%	6,079%	R\$ 11.981.875,88
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 483.286,88	0,95%	0,095%	R\$ 511.862,04
CONTENÇÕES	59	Alto	R\$ 16.752.916,69	32,86%	19,388%	R\$ 23.550.589,01
PROJETOS DE ENGENHARIA	10	Médio	R\$ 1.047.117,26	2,05%	0,205%	R\$ 1.107.629,46
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 2.614.314,16	5,13%	0,974%	R\$ 2.917.669,42
TOTAL	240,00		R\$ 50.980.946,92	100%		R\$ 61.956.050,56

Acréscimo Percentual devido ao Risco	21,528%
--------------------------------------	---------

