



RODOVIA: ERS-640
EXTENSÃO(km): 64,23 km
TRECHO: São Vicente do Sul - Rosário do Sul

Macroprocesso			VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2	Baixo	R\$ 304.317,18	0,39%	0,008%	R\$ 308.192,56
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13	Médio	R\$ 6.803.432,54	8,75%	1,137%	R\$ 7.333.117,91
CANTEIRO DE OBRAS	14	Médio	R\$ 3.549.912,26	4,56%	0,639%	R\$ 3.843.270,05
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	18	Médio	R\$ 586.671,80	0,75%	0,136%	R\$ 650.692,91
SERVIÇOS PRELIMINARES	22	Médio	R\$ 568.952,21	0,73%	0,161%	R\$ 646.804,83
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	16	Médio	R\$ 526.742,67	0,68%	0,108%	R\$ 578.175,01
TERRAPLENAGEM	69	Alto	R\$ 11.551.805,62	14,85%	10,249%	R\$ 17.112.538,29
DRENAGEM	43	Alto	R\$ 3.680.373,77	4,73%	2,035%	R\$ 4.721.877,27
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12	Médio	R\$ 1.501.118,03	1,93%	0,232%	R\$ 1.609.162,68
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	29	Médio	R\$ 422.093,03	0,54%	0,157%	R\$ 501.198,50
PAVIMENTAÇÃO	45	Alto	R\$ 23.958.908,71	30,81%	13,863%	R\$ 31.181.873,24
SINALIZAÇÃO	18	Médio	R\$ 2.594.832,86	3,34%	0,601%	R\$ 2.878.416,58
PROJETOS DE ENGENHARIA	16	Médio	R\$ 1.525.644,81	1,96%	0,314%	R\$ 1.671.960,05
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 20.199.230,54	25,97%	4,935%	R\$ 22.525.072,11
TOTAL	336,00		R\$ 77.774.036,03	100%		R\$ 95.562.351,99

Acréscimo Percentual devido ao Risco	22,872%
--------------------------------------	---------