



RODOVIA: ERS-415
EXTENSÃO(km): 9,37 km

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6	Baixo	R\$ 289.926,61	1,54%	0,093%	R\$ 300.036,70
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11	Médio	R\$ 1.856.339,05	9,89%	1,088%	R\$ 1.976.126,95
CANTEIRO DE OBRAS	16	Médio	R\$ 1.555.067,17	8,28%	1,325%	R\$ 1.568.187,31
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	18	Médio	R\$ 488.743,20	2,60%	0,469%	R\$ 542.164,17
SERVIÇOS PRELIMINARES	14	Médio	R\$ 88.485,84	0,47%	0,066%	R\$ 95.842,30
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	16	Médio	R\$ 58.724,63	0,31%	0,050%	R\$ 64.303,91
TERRAPLENAGEM	4	Baixo	R\$ 1.225.365,49	6,53%	0,261%	R\$ 1.253.518,70
DRENAGEM	10	Médio	R\$ 2.250.375,99	11,99%	1,199%	R\$ 2.381.166,02
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12	Médio	R\$ 156.957,88	0,84%	0,100%	R\$ 168.109,61
PAVIMENTAÇÃO	30	Médio	R\$ 3.580.053,63	19,07%	5,721%	R\$ 4.272.397,50
SINALIZAÇÃO	18	Médio	R\$ 419.320,03	2,23%	0,402%	R\$ 464.818,42
CONTENÇÕES	89	Extremo	R\$ 3.504.671,67	18,67%	16,615%	R\$ 5.722.150,89
PROJETOS DE ENGENHARIA	31	Médio	R\$ 411.812,75	2,19%	0,680%	R\$ 494.011,99
MATERIAIS ASFALTICOS	49	Alto	R\$ 2.886.893,39	15,38%	7,535%	R\$ 3.838.078,56
TOTAL	324,00		R\$ 18.772.737,33	100%	35,605%	R\$ 23.140.913,03

Acréscimo Percentual devido ao Risco	23,269%
--------------------------------------	----------------