

RODOVIA: ERS-433
EXTENSÃO(km): 16,60 km
TRECHO: Acesso a Relvado

Macroprocesso			VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4	Baixo	R\$ 289.936,89	0,48%	0,019%	R\$ 296.973,15
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13	Médio	R\$ 3.215.354,21	5,28%	0,686%	R\$ 3.464.486,71
CANTEIRO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 2.258.853,02	3,71%	0,260%	R\$ 2.265.634,19
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	24	Médio	R\$ 602.454,40	0,99%	0,237%	R\$ 693.044,28
SERVIÇOS PRELIMINARES	12	Médio	R\$ 165.721,69	0,27%	0,033%	R\$ 177.439,72
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	11	Médio	R\$ 104.040,02	0,17%	0,019%	R\$ 110.774,23
TERRAPLENAGEM	55	Alto	R\$ 904.529,85	1,48%	0,817%	R\$ 1.244.471,03
DRENAGEM	43	Alto	R\$ 1.415.422,74	2,32%	0,999%	R\$ 1.821.752,61
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19	Médio	R\$ 377.389,54	0,62%	0,118%	R\$ 420.820,30
PAVIMENTAÇÃO	45	Alto	R\$ 9.279.873,15	15,23%	6,855%	R\$ 12.069.329,76
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 890.619,33	1,46%	0,146%	R\$ 942.873,96
CONTENÇÕES	44	Alto	R\$ 33.472.332,85	54,95%	24,178%	R\$ 43.233.987,24
PROJETOS DE ENGENHARIA	25	Médio	R\$ 1.914.387,94	3,14%	0,786%	R\$ 2.213.242,73
MATERIAIS ASFALTICOS	29	Médio	R\$ 6.024.464,22	9,89%	2,868%	R\$ 7.133.560,02
TOTAL	341,00		R\$ 60.915.379,85	100%		R\$ 76.088.389,93

Acréscimo Percentual devido ao Risco	24,908%
--------------------------------------	---------