

RODOVIA: ERS-431
EXTENSÃO(km): 20,17 km
TRECHO: SANTA BÁRBARA (SÃO VALENTIM DO SUL) – ENTR. ERS-129 (DOIS LAJEADOS)

Macroprocesso			VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	Baixo	R\$ 144.968,44	0,22%	0,002%	R\$ 145.985,78
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22	Médio	R\$ 4.799.363,21	7,14%	1,571%	R\$ 5.457.778,83
CANTEIRO DE OBRAS	35	Médio	R\$ 2.258.853,02	3,36%	1,176%	R\$ 2.275.669,21
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	5	Baixo	R\$ 1.343.279,52	2,00%	0,100%	R\$ 1.382.306,34
SERVIÇOS PRELIMINARES	22	Médio	R\$ 211.635,41	0,31%	0,069%	R\$ 240.838,84
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	10	Médio	R\$ 214.794,34	0,32%	0,032%	R\$ 227.103,88
TERRAPLENAGEM	33	Médio	R\$ 1.668.205,21	2,48%	0,819%	R\$ 2.029.471,97
DRENAGEM	46	Alto	R\$ 2.315.540,39	3,45%	1,585%	R\$ 3.026.489,94
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18	Médio	R\$ 1.098.730,88	1,63%	0,294%	R\$ 1.217.443,20
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	45	Alto	R\$ 10.673.498,88	15,88%	7,146%	R\$ 13.858.377,54
PAVIMENTAÇÃO	45	Alto	R\$ 14.865.525,97	22,12%	9,953%	R\$ 18.800.790,49
SINALIZAÇÃO	31	Médio	R\$ 1.350.334,87	2,01%	0,623%	R\$ 1.618.081,14
CONTENÇÕES	88	Extremo	R\$ 9.430.820,91	14,03%	12,348%	R\$ 14.244.405,34
PROJETOS DE ENGENHARIA	22	Médio	R\$ 848.684,65	1,26%	0,278%	R\$ 963.348,43
MATERIAIS ASFALTICOS	37	Médio	R\$ 15.988.412,72	23,79%	8,801%	R\$ 17.953.813,46
TOTAL	460,00		R\$ 67.212.648,42	100%		R\$ 83.441.904,39

Acréscimo Percentual devido ao Risco

24,146%

R\$ 573.906,13