

RODOVIA: RSC-453
EXTENSÃO(km): 59,28 km
TRECHO: Caxias do Sul - Lajeado Grande

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	20	Médio	R\$ 301.002,88	0,26%	0,052%	R\$ 361.203,46
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16	Médio	R\$ 9.915.875,15	8,62%	1,380%	R\$ 11.502.415,17
CANTEIRO DE OBRAS	5	Baixo	R\$ 2.741.429,04	2,38%	0,119%	R\$ 2.878.500,49
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 1.497.157,00	1,30%	0,091%	R\$ 1.601.957,99
SERVIÇOS PRELIMINARES	4	Baixo	R\$ 724.599,28	0,63%	0,025%	R\$ 753.583,25
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	6	Baixo	R\$ 371.535,74	0,32%	0,019%	R\$ 393.827,88
TERRAPLENAGEM	15	Médio	R\$ 3.876.182,85	3,37%	0,506%	R\$ 4.457.610,28
DRENAGEM	19	Médio	R\$ 3.711.136,84	3,23%	0,613%	R\$ 4.416.252,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14	Médio	R\$ 2.651.666,12	2,31%	0,323%	R\$ 3.022.899,38
PAVIMENTAÇÃO	29	Médio	R\$ 33.060.030,79	28,75%	8,336%	R\$ 42.647.439,72
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 3.200.983,63	2,78%	0,278%	R\$ 3.521.081,99
CONTENÇÕES	48	Alto	R\$ 20.398.756,95	17,74%	8,514%	R\$ 30.190.160,29
PROJETOS DE ENGENHARIA	10	Médio	R\$ 4.019.513,30	3,50%	0,350%	R\$ 4.421.464,63
MATERIAIS ASFALTICOS	14	Médio	R\$ 28.536.587,64	24,81%	3,474%	R\$ 32.531.709,91
TOTAL	217,00		R\$ 115.006.457,21	100%		R\$ 142.700.107,28

Acréscimo Percentual devido ao Risco	24,080%
--------------------------------------	---------