

RODOVIA: RSC-453
EXTENSÃO(km): 39,450 km
TRECHO: Lajeado Grande - Itati

Macroprocesso			VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4	Baixo	R\$ 297.141,69	0,32%	0,013%	R\$ 303.771,72
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13	Médio	R\$ 6.951.923,15	7,45%	0,969%	R\$ 7.494.097,03
CANTEIRO DE OBRAS	18	Médio	R\$ 2.706.262,67	2,90%	0,522%	R\$ 2.715.224,13
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	36	Médio	R\$ 1.306.627,20	1,40%	0,504%	R\$ 1.616.206,56
SERVIÇOS PRELIMINARES	5	Baixo	R\$ 338.075,93	0,36%	0,018%	R\$ 347.841,29
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	10	Médio	R\$ 303.697,12	0,33%	0,033%	R\$ 321.782,73
TERRAPLENAGEM	27	Médio	R\$ 3.163.167,27	3,39%	0,915%	R\$ 3.702.796,87
DRENAGEM	37	Médio	R\$ 15.903.481,12	17,05%	6,308%	R\$ 19.761.893,35
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24	Médio	R\$ 951.616,75	1,02%	0,245%	R\$ 1.094.498,67
PAVIMENTAÇÃO	60	Alto	R\$ 13.758.103,21	14,75%	8,849%	R\$ 19.425.819,31
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 2.814.972,32	3,02%	0,302%	R\$ 2.979.281,56
CONTENÇÕES	45	Alto	R\$ 30.011.137,93	32,17%	14,477%	R\$ 38.976.306,78
PROJETOS DE ENGENHARIA	19	Médio	R\$ 2.917.093,09	3,13%	0,594%	R\$ 3.252.408,91
MATERIAIS ASFALTICOS	26	Médio	R\$ 11.865.620,79	12,72%	3,307%	R\$ 13.810.817,34
TOTAL	334,00		R\$ 93.288.920,24	100%		R\$ 115.802.746,26

Acréscimo Percentual devido ao Risco	24,133%
--------------------------------------	---------