

RODOVIA: VRS-840
EXTENSÃO(km): 7,79 km
TRECHO: Ivoti – Lindolfo Collor

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6	Baixo	R\$ 289.926,61	2,33%	0,140%	R\$ 299.825,64
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11	Médio	R\$ 1.198.490,93	9,61%	1,057%	R\$ 1.276.146,63
CANTEIRO DE OBRAS	16	Médio	R\$ 1.369.703,92	10,99%	1,758%	R\$ 1.382.434,10
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	18	Médio	R\$ 232.585,30	1,87%	0,336%	R\$ 257.949,51
SERVIÇOS PRELIMINARES	14	Médio	R\$ 73.565,07	0,59%	0,083%	R\$ 79.690,48
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	16	Médio	R\$ 48.822,30	0,39%	0,063%	R\$ 53.470,15
TERRAPLENAGEM	4	Baixo	R\$ 424.475,14	3,40%	0,136%	R\$ 434.657,45
DRENAGEM	10	Médio	R\$ 431.603,38	3,46%	0,346%	R\$ 456.293,85
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12	Médio	R\$ 130.491,13	1,05%	0,126%	R\$ 129.407,67
PAVIMENTAÇÃO	30	Médio	R\$ 3.219.714,91	25,82%	7,747%	R\$ 3.835.443,68
SINALIZAÇÃO	18	Médio	R\$ 348.612,89	2,80%	0,503%	R\$ 386.516,85
CONTENÇÕES	74	Alto	R\$ 1.399.499,24	11,22%	8,306%	R\$ 2.120.772,51
PROJETOS DE ENGENHARIA	31	Médio	R\$ 325.406,68	2,61%	0,809%	R\$ 390.138,98
MATERIAIS ASFALTICOS	34	Médio	R\$ 2.975.134,88	23,86%	8,113%	R\$ 3.634.445,99
TOTAL	294,00		R\$ 12.468.032,38	100%	29,522%	R\$ 14.737.193,49

Acréscimo Percentual devido ao Risco	18,200%
--------------------------------------	---------