

RODOVIA: VRS-873
EXTENSÃO(km): 13,87 km
TRECHO: ENTR. BRS-116 (MORRO REUTER) – SANTA MARIA DO HERVAL

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21	Médio	R\$ 289.926,61	0,84%	0,177%	R\$ 327.471,95
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11	Médio	R\$ 3.617.048,77	10,50%	1,155%	R\$ 3.854.836,95
CANTEIRO DE OBRAS	14	Médio	R\$ 2.258.772,95	6,56%	0,918%	R\$ 2.271.871,48
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	18	Médio	R\$ 288.057,60	0,84%	0,150%	R\$ 319.611,49
SERVIÇOS PRELIMINARES	14	Médio	R\$ 130.981,73	0,38%	0,053%	R\$ 141.742,35
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	16	Médio	R\$ 86.927,53	0,25%	0,040%	R\$ 95.252,15
TERRAPLENAGEM	14	Médio	R\$ 755.772,82	2,19%	0,307%	R\$ 818.701,41
DRENAGEM	10	Médio	R\$ 1.240.367,83	3,60%	0,360%	R\$ 1.311.762,26
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12	Médio	R\$ 232.337,88	0,67%	0,081%	R\$ 248.763,12
PAVIMENTAÇÃO	30	Médio	R\$ 8.399.221,73	24,38%	7,314%	R\$ 10.004.214,67
SINALIZAÇÃO	18	Médio	R\$ 620.701,06	1,80%	0,324%	R\$ 688.859,22
CONTENÇÕES	80	Extremo	R\$ 7.362.961,53	21,37%	17,097%	R\$ 11.498.080,29
PROJETOS DE ENGENHARIA	31	Médio	R\$ 2.633.889,48	7,64%	2,370%	R\$ 3.161.279,57
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 6.536.415,04	18,97%	3,605%	R\$ 7.299.860,11
TOTAL	308,00		R\$ 34.453.382,56	100%	33,951%	R\$ 42.042.307,02

Acréscimo Percentual devido ao Risco	22,027%
--------------------------------------	---------