

RODOVIA: ERS-020
EXTENSÃO(km): 21,75 km
TRECHO: Rua dos Ivo Antônio dos Santos - Paradoiro Maktub

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2	Baixo	R\$ 289.926,61	0,45%	0,009%	R\$ 293.365,05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11	Médio	R\$ 4.231.956,69	6,60%	0,726%	R\$ 4.510.826,68
CANTEIRO DE OBRAS	14	Médio	R\$ 975.836,46	1,52%	0,213%	R\$ 977.831,19
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	12	Médio	R\$ 532.423,80	0,83%	0,100%	R\$ 569.653,31
SERVIÇOS PRELIMINARES	14	Médio	R\$ 374.480,81	0,58%	0,082%	R\$ 405.513,10
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	16	Médio	R\$ 204.705,92	0,32%	0,051%	R\$ 224.434,51
TERRAPLENAGEM	14	Médio	R\$ 1.422.182,47	2,22%	0,310%	R\$ 1.542.480,68
DRENAGEM	58	Alto	R\$ 5.821.182,79	9,07%	5,263%	R\$ 8.148.888,93
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12	Médio	R\$ 364.336,63	0,57%	0,068%	R\$ 389.837,28
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	34	Médio	R\$ 740.056,81	1,15%	0,392%	R\$ 904.619,11
PAVIMENTAÇÃO	45	Alto	R\$ 14.106.684,90	21,99%	9,896%	R\$ 18.333.968,29
SINALIZAÇÃO	18	Médio	R\$ 973.341,61	1,52%	0,273%	R\$ 1.080.724,88
CONTENÇÕES	50	Alto	R\$ 20.240.524,92	31,55%	15,777%	R\$ 27.041.444,24
PROJETOS DE ENGENHARIA	16	Médio	R\$ 1.670.802,61	2,60%	0,417%	R\$ 1.832.035,25
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 12.197.874,01	19,02%	3,613%	R\$ 13.608.375,66
TOTAL	335,00		R\$ 64.146.317,04	100%	37,190%	R\$ 79.863.998,16

Acréscimo Percentual devido ao Risco	24,503%
--------------------------------------	---------