

RODOVIA: VRS-858
EXTENSÃO(km): 12,86 km
TRECHO: Linha do Rio

Macroprocesso			VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8	Baixo	R\$ 293.400,59	0,65%	0,052%	R\$ 306.694,41
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6	Baixo	R\$ 3.287.936,30	7,33%	0,440%	R\$ 3.398.773,26
CANTEIRO DE OBRAS	6	Baixo	R\$ 2.360.867,95	5,26%	0,316%	R\$ 2.364.903,86
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	10	Médio	R\$ 471.309,90	1,05%	0,105%	R\$ 499.105,44
SERVIÇOS PRELIMINARES	10	Médio	R\$ 105.146,87	0,23%	0,023%	R\$ 111.303,91
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	4	Baixo	R\$ 78.199,78	0,17%	0,007%	R\$ 80.030,68
TERRAPLENAGEM	33	Médio	R\$ 503.584,73	1,12%	0,370%	R\$ 612.062,01
DRENAGEM	16	Médio	R\$ 847.653,90	1,89%	0,302%	R\$ 931.098,15
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14	Médio	R\$ 294.251,19	0,66%	0,092%	R\$ 318.687,61
PAVIMENTAÇÃO	45	Alto	R\$ 11.071.181,07	24,67%	11,102%	R\$ 14.421.231,60
SINALIZAÇÃO	10	Médio	R\$ 486.852,27	1,08%	0,108%	R\$ 514.420,48
CONTENÇÕES	41	Alto	R\$ 20.374.468,65	45,40%	18,616%	R\$ 25.919.664,61
PROJETOS DE ENGENHARIA	10	Médio	R\$ 1.623.975,17	3,62%	0,362%	R\$ 1.717.675,81
MATERIAIS ASFALTICOS	20	Médio	R\$ 3.074.271,10	6,85%	1,370%	R\$ 3.452.809,65
TOTAL	233,00		R\$ 44.873.099,47	100%		R\$ 54.648.461,47

Acréscimo Percentual devido ao Risco	21,784%
--------------------------------------	---------