

RODOVIA: ERS-373
EXTENSÃO(km): 6,55 km
TRECHO: ENTR. ERS-115 (VÁRZEA GRANDE-GRAMADO) - SERRA GRANDE (GRAMADO)

Macroprocesso	Risco Inerente		VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21	Médio	R\$ 289.926,61	1,88%	0,395%	R\$ 327.302,64
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16	Médio	R\$ 1.583.958,83	10,27%	1,643%	R\$ 1.736.344,42
CANTEIRO DE OBRAS	16	Médio	R\$ 791.979,41	5,13%	0,821%	R\$ 796.776,44
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	18	Médio	R\$ 164.082,10	1,06%	0,191%	R\$ 182.209,55
SERVIÇOS PRELIMINARES	14	Médio	R\$ 61.855,11	0,40%	0,056%	R\$ 66.936,90
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	16	Médio	R\$ 41.050,84	0,27%	0,043%	R\$ 44.987,21
TERRAPLENAGEM	12	Médio	R\$ 356.631,85	2,31%	0,277%	R\$ 381.934,45
DRENAGEM	10	Médio	R\$ 453.197,80	2,94%	0,294%	R\$ 479.407,64
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12	Médio	R\$ 109.719,75	0,71%	0,085%	R\$ 117.408,00
PAVIMENTAÇÃO	24	Médio	R\$ 2.914.687,59	18,89%	4,534%	R\$ 3.353.702,48
SINALIZAÇÃO	18	Médio	R\$ 293.121,23	1,90%	0,342%	R\$ 325.015,11
CONTENÇÕES	59	Alto	R\$ 6.334.912,74	41,06%	24,227%	R\$ 8.898.591,25
PROJETOS DE ENGENHARIA	31	Médio	R\$ 450.031,07	2,92%	0,904%	R\$ 539.214,92
MATERIAIS ASFALTICOS	19	Médio	R\$ 1.582.520,54	10,26%	1,949%	R\$ 1.765.820,29
TOTAL	286,00		R\$ 15.427.675,47	100%	35,761%	R\$ 19.015.651,31

Acréscimo Percentual devido ao Risco	23,257%
--------------------------------------	---------