

RODOVIA: ERS-425
EXTENSÃO(km): 12,210 km
TRECHO: Nova Brésia - Encantado

Macroprocesso			VALORES			
	Nível de Risco		Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4	Baixo	R\$ 289.936,89	0,79%	0,032%	R\$ 296.658,73
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12	Médio	R\$ 4.708.831,94	12,82%	1,538%	R\$ 5.040.705,47
CANTEIRO DE OBRAS	6	Baixo	R\$ 2.258.853,02	6,15%	0,369%	R\$ 2.262.389,62
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	37	Médio	R\$ 891.302,40	2,43%	0,898%	R\$ 1.106.787,26
SERVIÇOS PRELIMINARES	22	Médio	R\$ 101.836,07	0,28%	0,061%	R\$ 115.734,42
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	4	Baixo	R\$ 81.754,51	0,22%	0,009%	R\$ 83.613,99
TERRAPLENAGEM	48	Alto	R\$ 885.308,02	2,41%	1,157%	R\$ 1.170.219,53
DRENAGEM	34	Médio	R\$ 2.239.780,12	6,10%	2,073%	R\$ 2.733.956,56
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	39	Médio	R\$ 353.491,81	0,96%	0,375%	R\$ 445.032,56
PAVIMENTAÇÃO	39	Médio	R\$ 7.677.651,58	20,90%	8,152%	R\$ 9.656.490,99
SINALIZAÇÃO	18	Médio	R\$ 762.461,31	2,08%	0,374%	R\$ 845.786,89
CONTENÇÕES	44	Alto	R\$ 10.028.767,49	27,30%	12,013%	R\$ 12.956.376,83
PROJETOS DE ENGENHARIA	17	Médio	R\$ 1.121.426,34	3,05%	0,519%	R\$ 1.237.479,01
MATERIAIS ASFALTICOS	56	Alto	R\$ 5.331.445,87	14,51%	8,128%	R\$ 7.368.875,80
TOTAL	380,00		R\$ 36.732.847,37	100%		R\$ 45.320.107,66

Acréscimo Percentual devido ao Risco	23,378%
--------------------------------------	---------